

## PROJEKTSTÁTUSZ 2018.01.07.

**KEHOP-2.2.2-15-2016-00126**

### **Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 14. (ÉMO14)**

A projektet Hejőbába Községi Önkormányzat, Hejőkürt Község Önkormányzata, Nemesbikk Község Önkormányzata, Oszlár Község Önkormányzata, Tiszapalkonya Község Önkormányzata és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma valósítja meg.

#### **I. Projekt alapadatai:**

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: **2017.03.27.**  
 Támogatás összege: **2 966 000 000 Ft**  
 Összköltség: **3 489 411 765 Ft**  
 A projekt megvalósításának kezdete: **2016.09.28.**  
 A projekt fizikai befejezésének határideje: **2019.07.31.**

#### **II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:**

	<b>Tervezési szerződés</b>	<b>Kivitelezési szerződés</b>	<b>Műszaki ellenőri szerződés</b>	<b>PR szerződés</b>
<i>Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza</i>	lezárult	folyamatban	lezárult	lezárult
<i>Szerződés aláírásának dátuma</i>	2018.01.25.	-	2018.08.13.	2018.06.25.
<i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i>	2018.01.25.	-	2018.08.24.	2018.06.25.
<i>Szerződéses összeg</i>	14 500 000 Ft	-	14 600 000 Ft	13 998 000 Ft
<i>Teljesítési határidő</i>	összegezés megküldését követő 10. nap.	-	záró elszámolás elfogadásának napja	záró elszámolás elfogadásának napja

#### **III. Műszaki tartalom:**

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet szerinti fejlesztési igény: meglévő szvt. fejlesztése és csatornahálózat bővítése.

A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével a lakosok, közintézmények, vállalkozások kommunális szennyvize kerül elvezetésre egy szennyvíztisztító telepre. A felszín alatti víz állapota szempontjából

érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Nemesbikk érzékeny, Hejőbába, Hejőkürt, Oszlár, Tiszapalkonya területe pedig fokozottan érzékeny kategóriába tartozik.

Szakmai elvárás, hogy a beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt határidőig.

Tervezetten 34 782 fm gravitációs és 19 176 fm nyomóvezeték fog a hálózatépítés során megvalósulni.

A projekt indikátorai:

Mutató	Mérték-egység	Célérték a projekt fizikai befejezésekor
Javított szennyvízkezelésben részesülő további lakosság	fő	4 930
A fejlesztés eredményeként létrejött tisztítási kapacitás	LE	5 500

#### IV. Projekt státusza:

##### Kivitelezés:

- A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás Ajánlati Felhívása és Dokumentációja elkészült és minőségbiztosításra megküldésre került az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter, a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (KFF) részére 2018.12.03-án. Jogszabályi követelményeknek megfelelően az Irányító Hatóság részére 5 munkanap, majd a KFF általi előzetes ellenőrzésre további 5 munkanap áll rendelkezésre.
- Az eljárás indításának tervezett időpontja: 2018. december 20.  
Az ellenőrző hatóságok által esetlegesen előírt hiánypótlások az eljárás időszakait meghosszabbíthatják.  
A közbeszerzési eljárás lebonyolításának várható időtartama: 4 hónap.
- A versenyújranyitás szerint ajánlattételre 15 nap áll rendelkezésre,
- Ajánlatok értékelése maximum 60 nap,
- Az összegezés kiküldését követően 10 nap a szerződéskötési moratórium,
- Szerződéskötésre várhatóan 2019. áprilisában kerül sor.

##### Műszaki ellenőr:

A „M megbízási szerződés „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 14. (ÉMO14)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00126 azonosítószámú projekt során műszaki ellenőri munkák ellátására” megnevezésű megbízási szerződés 2018.08.13-án került megkötésre NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a ISTER Mérnökiroda Kft. között. A szerződés 2018.08.24-én lépett hatályba.

A projekt keretében a FIDIC Mérnököt a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítja.

### **PR és nyilvánosság:**

A „M megbízási szerződés keretében a „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 14. (ÉMO 14)” (KEHOP-2.2.2-15-2017-00126) projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátása” megbízási szerződés 2018.06.25-én került megkötésre a projektben résztvevő önkormányzatok és a HAR MERON Hungary Befektetési Tanácsadó Kft között, mely az aláírás napján hatályba is lépett.

A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök a következők.

- Kommunikációs (cselekvési) terv készítése
- Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése
- Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
- Lakossági fórum
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése
- Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése
- Sajtónyilvános mérföldkörendezvények szervezése
- A beruházás helyszínén „B” és „C” típusú tábla kihelyezése
- Méidamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
- A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése